

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：2022 高质量水源林工程

预算单位：（公章）和平县林业局

填报人姓名：黄胜彬

联系电话：0762-5633445

填报日期：2023 年 3 月 28 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

本次纳入 2022 年省级涉农资金转移支付的项目为和平县 2022 年高质量水源林建设工程，建设任务为建设高质量水源林造林 11600 亩，实施地点为贝墩镇、东水镇、礼士镇、泮源镇、林寨镇、彭寨镇、上陵镇、阳明镇。涉农资金到位 600 万元，支出金额 125 万元，支出进度 20.83%。

（二）项目决策情况

项目具有科学的调研与论证，项目申报程序合规、合法，项目申报资料及时、完整，做到编制预算，经财政审核，同意实施。

（三）绩效目标

结合项目实际，落实省级涉农转移支付资金，设置了总目标和阶段性目标，具有完整性、科学性、可衡量性，强化监督管理。建设高质量水源林 11600 亩。

二、绩效自评工作组织情况

局机关高度重视，认真组织开展项目绩效评价工作，对照相关内容和要求，规范梳理项目材料，如期按目标任务完成。

三、绩效自评结论

通过开展项目绩效评价工作，自评等次为优秀。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

(1) 论证决策。前期有科学的调研、论证，项目申报程序合规、合法，项目申报资料及时、完整。

(2) 目标设置。设置总目标和阶段性目标，合理设置资金的绩效目标，做到明确性、相关性和细化。

(3) 保障措施。制定相应的项目实施方案，保障项目如期顺利开展运行。

2. 资金落实情况。

(1) 资金到位。2022 年省级涉农资金实际到位 600 万元。

(2) 资金分配。2022 年省级涉农资金实际分配 600 万元用于建设 2022 年高质量水源林 11600 亩。

(二) 管理分析

1. 资金管理。

(1) 资金支付。通过按项目的实际进展情况进行资金支付。

(2) 支出规范性。资金核算规范、核算凭证规范有效，做到合理合规使用资金。

2. 事项管理。

(1) 实施程序。通过从项目的勘察设计、建设准备、计划安排、工程施工、竣工验收等一系列流程。

(2) 管理情况。项目进行了公开公正招投标，由有造林资质的造林公司进行实施，聘请第三方监理公司和林业局技术人员对工程质量进行监管。

（三）产出分析

1. 经济性。增加林分面积 11600 亩，新造林每年可获得木材储备效益 62.50 元/亩。

2. 效率性。我县高质量水源林造林 11600 亩在造林规定时间内完成造林任务，并通过了省市检查验收。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

通过项目开展实现增加林分面积 11600 亩，新造林每年可获得木材储备效益 62.50 元/亩。带动全县林业发展，促进全省低碳经济的发展，促进绿色家园、富裕新村的建设，扩大就业机会，造林每投入 10 万元可创造就业岗位 3 个。增加氧气释放量、森林储能量、涵养水源量、减少水土流失，生态环境、人居环境改善明显。

2. 公平性。

绩效考核指标清晰，绩效考核结果公开。

五、主要绩效

对项目区实施绩效增加林分面积 11600 亩，扩大就业机会，增加氧气释放量、森林储能量、涵养水源量、减少水土流失，生态环境、人居环境改善明显。

六、存在问题

1、县林业部门林业技术人员缺乏、断层现象严重、林业技术项目创新实施能力薄弱。建议：组织相关应用知识培训、增加基层林业技术力量。

2、项目资金投入不足。项目实施完成后成效明显度不高，建议适当加大资金投入用于支持幼林抚育。

七、下一步工作计划

一是加强造林后第二、三年抚育、施肥、管理，促进早日成林；二是加强森林防火宣传工作，新造林地落实专职护林人员，严防山火发生。

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称: 和平县林业局

金额单位: 万元

Table with columns for basic information (项目名称, 评价年度, 评价金额), financial status (资金安排情况, 资金使用情况), and performance goals (绩效目标情况). Includes a red circular stamp.

Main evaluation table with columns: 一级指标, 二级指标, 三级指标, 四级指标, 评价年度预期值, 评价年度实现值, 自评分数, 评分依据, 未达标原因分析, 评分标准. Contains detailed criteria for investment, process, output, and benefits.