

## 新建铁路赣州至深圳客运专线（和平县段）GSSG-2 标临时用地（松岗山 1#斜井拌和站）土地复垦项目初步验收意见

1	临时用地使用单位	中铁三局集团有限公司赣深客专（GSSG-2 标）工程指挥部一分部
2	临时用地复垦地块名称	松岗山 1#斜井拌和站（地块 54）
3	工程概况	《新建铁路赣州至深圳客运专线（和平县段）GSSG-2 标临时用地土地复垦方案》由广东空间规划设计有限公司编制。本次申请验收的临时用地松岗山 1#斜井拌和站（地块 54）包含 1 个地块，位于上陵镇罗村村，申请总面积 2.4590hm <sup>2</sup> ，实际损毁面积 2.4564hm <sup>2</sup> ，实际复垦面积 2.4564hm <sup>2</sup> ，复垦目标地类为水田、旱地、有林地。
4	施工过程	复垦工程从 2022 年 9 月 1 日开工至 2023 年 7 月 30 日已完成复垦各项工作，通过土地平整工程（清理地面杂物、砼地面拆除外运、地面石渣清运、犁底层构筑、客土回覆）、土壤改良工程（施有机肥、施土壤酸性调理剂、土地翻耕）、灌溉与排水工程、植被重构工程等措施，恢复了临时用地原有生产条件。
5	复垦任务完成情况	松岗山 1#斜井拌和站：实际复垦工程量（清理表面杂物 21551m <sup>2</sup> ，拆除硬底化 578.5m <sup>3</sup> ，地面石渣清运 2687.15m <sup>3</sup> ，犁底层构筑 1038.34m <sup>3</sup> ，土地翻耕 12.93hm <sup>2</sup> ，客土回覆 1557.51m <sup>3</sup> ，施有机肥 64.65t，施土壤酸性调理剂 4.85t，灌溉与排水工程 218.44m，种植乔木 1.6359hm <sup>2</sup> ）。 已按要求完成复垦工程量，土壤检测结果符合相关标准。
6	工程质量认定	土地复垦工作已按照方案进行复垦，达到验收条件。
7	初步验收意见	县自然资源局会同县农业农村局、县林业局、市生态环境局和平分局等有关部门，组织邀请有关专家，依据土地复垦方案、阶段土地复垦计划，对松岗山 1#斜井拌和站（地块 54）复垦工作进行验收。经现场检查和查看相关资料，松岗山 1#斜井拌和站（地块 54）按复垦方案要求完成土地平整工程（清理地面杂物、砼地面拆除外运、地面石渣清运、犁底层构筑、客土回覆）、土壤改良工程（施有机肥、施土壤酸性调理剂、土地翻耕）、灌溉与排水工程、植被重构工程等工作，基本达到复垦目标要求，后期需持续做好管护工作，定期对地块作物生长情况进行监测及补种，到管护期结束时达到周边同等地类的生产力要求。
8	附件	松岗山 1#斜井拌和站（地块 54）航拍图、现场照片

# 一、航拍图

新建铁路赣州至深圳客运专线（和平县段）项目临时用地（松岗山1#斜井拌和站）土地复垦（中国中铁三局集团GSSG-2标）航拍图



图 例

	临时用地报批红线 (24589.91平方米)
	实际损毁面积 (24564平方米)

坐标系	2000国家大地坐标系
测绘公司	广东纬地勘测科技有限公司
摄影日期	2023年02月18日

## 二、现场照片

